



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

À S.O.S.P.

Informo que as três obras de pavimentação asfáltica e serviços complementares que estão sobre a responsabilidade de fiscalização da Divisão de Desenvolvimento Urbana, foram concluídas, da forma como seguem;

Situação atual, após a reprogramação e novo processo licitatório:

Descrição da obra;

- Obra de pavimentação asfáltica e serviços complementares – Local – Av. João Antunes dos Santos e Rua José Guiraldello – Bairro – Jardim Pinheiros – Valinhos – SP.

- Termo de contrato nº 023/2020 - Processo de compras nº 408/2019, Tomada de Preços nº 009/2019;
- Valor do Contrato - R\$ 1.073.815,19;
- Valor total pago - R\$ 1.073.815,19;
- Contratada - Empresa Converd Ambiental Construção Civil Eireli;
- Data de retomada de execução de obra - 13/05/2020;
- Data de termino de obra - 13/05/2020.

Descrição da obra;

Local com reprogramação;

- Obra de pavimentação asfáltica e serviços complementares – Local – Trecho da Rua João Bissoto Filho, Trecho da Rua Manoel Almeida Ramos e Trecho da Rua Sebastião Barbarini – Bairro Santa Elisa – Valinhos – SP.

- Termo de contrato nº 077/2020 - Processo de compras nº 051, Tomada de Preços nº 01A/2020;
- Valor do Contrato - R\$1.063.924,70;
- Valor total pago - R\$1.063.811,98; (a diferença de valor de R\$112,72, entre o valor do contrato e o valor total pago, é referente ao item de levantamento ou rebaixamento de Poço de Visita que não foi executado, de acordo com declaração em anexo);
- Contratada - Empresa DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto LTDA;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**Estado de São Paulo**

- Data de retomada de execução de obra – 14/07/2020;
- Data de termino de obra – 27/07/2020.

Descrição da obra;

- Obra de pavimentação asfáltica e serviços complementares – Local – Rua Paiquerê - Bairro – Paiquerê – Valinhos - Sp.

- Termo de contrato nº 024/2020 - Processo de compras nº 248/2019, Tomada de Preços nº 004A/2019;
- Valor do Contrato - R\$ 529.541,56;
- Valor total pago - R\$ 529.541,56;
- Contratada - Empresa DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto LTDA;
- Data de retomada de execução de obra – 02/06/2020;
- Data de termino de obra – 11/06/2020.

Obs: Seguem em anexo os relatórios fotográficos das obras concluídas.

**Valinhos, 25 de novembro de 2020.**

---

**Engº Luís Renato Molina**  
**D.D.U/D.I.U/ S.O.S.P.**