



**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2021**

TERMO DE CONTRATO	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR TOTAL PAGO	CONTRATADA	DATA INICIO	DATA PARALISAÇÃO	PORCENTAGEM EXECUTADA	DESCRIÇÃO	MOTIVO	PROVIDÊNCIAS
Convênio Federal OGU 1015.152-49/2014 - Ministério dos Esportes (SICONV 805124/2014) - Processo 183/2018 - Tomada de preços 11/2018 - TERMO DE CONTRATO 106/2018	R\$ 562.782,71	R\$ 253.380,70	COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	22/11/2018	21/12/2020	45,00%	Construção do Centro de Referência de Desenvolvimento e Força	TERMINO DO CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Convênio Federal OGU 1008.811-41/2013 - Ministério dos Esportes (SICONV 790557/2013) - Processo 263/2018 - Tomada de preços 14/2018 - TERMO DE CONTRATO 107/2018	R\$ 336.412,45	R\$ 184.734,29	COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	24/09/2018	23/12/2020	55,00%	Construção do Centro de Artes Marciais	TERMINO DO CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Convênio Federal OGU 1015.138-53/2014 - Ministério dos Esportes (SICONV 805139/2014) - Processo 338/2018 - Tomada de preços 17/2018 - TERMO DE CONTRATO 32/2019	R\$ 560.116,24	R\$ 444.637,34	MAIC ENGENHARIA EIRELI	14/02/2019	13/01/2021	79,00%	Cobertura e Aquecimento da Piscina Semi-Olimpica	TERMINO DO CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valinhos, 25 de maio de 2021

Engº Ricardo S. Arielo  
Departamento de Obras Públicas

Engº Gustavo L. Yansen  
Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
Secretário